

# PROJEKT

2010

Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika  
telefon: 596 693 711, FAX: 596 693 728, E-mail: projekt2010@projekt2010.cz, www.projekt2010.cz

## ZÁZAM Z JEDNÁNÍ

Strana 1/2

Věc: **Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně - projekt**

Přítomni: Bc.Zdeněk Trojek – CSSH, Ing.Petr Kazický – Projekt 2010

Datum: 6.5.2014

Záznam: bylo řešeno následující:

### Bylo provedeno seznámení s připravovanou rekonstrukcí výrobních objektů:

- 1) Předpokládaná lhůta výstavby 24 měsíců  
- předpokládané zahájení stavby dle ukončeného výběrového řízení v roce 2015
- 2) Rekonstrukční práce na stávajících objektech budou prováděny postupně při nepřerušení provozu ve výrobních, administrativních i přístupových objektech  
- práce uvnitř objektu jsou prováděny převážně 4 hodiny denně (od 8,00 do 12,00 hodin)  
- příprava materiálů pro výrobu bude prováděna převážně ve výše uvedenou dobu  
- na chodbách budou vytvořeny samostatné koridory kde budou prováděny stavebně-montážní práce a kde bude pohyb stávajících pracovníků  
- po ukončení pracovní doby budou dělicí koridory odstraněny a práce budou prováděny v prostoru celých chodeb  
- požadavek na uvolnění jednotlivých místností pro provádění stavebních prací bude předem dohodnut z provozem  
- při provádění prací bude stále k dispozici min.jeden výtah  
- sociální zařízení bude postupně uzavřeno na jednotlivých stranách chodby tak, aby vždy aspoň jedno sociální zařízení na patře bylo v provozu
- 3) Přístup do objektu pro pracovníky stavby bude převážně ze zadní strany objektu SO 01 kde je i nakládací rampa
- 4) Pro zařízení staveniště bude využívána plocha na parcele č.1215/2 ve východní části staveniště mezi komunikací a stávajícími objekty
- 5) Pro kancelář a sociální zařízení zhotovitele budou po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem uvolněny prostory v suterénní části spojovacího krčku mezi „rotundou“ a kuchyní
- 6) Napojení na zdroje el.energie a vody pro proces výstavby bude zajištěn ze stávajících objektů a místa napojení budou předána nejpozději při předání staveniště
- 7) Při realizaci nové fasády na západní straně objektu SO 01 bude proveden zábor komunikace v šířce cca 2,5 m  
- staveniště bude ohrazeno mobilním oplocením výšky min.1,80m  
- doprava na komunikaci bude upravena dočasným dopravním značením  
- vstup do objektu hlavní budovy bude z ulice uzavřen a po dobu realizace prací na fasádě bude vstup do objektu zajištěn ze zadní strany
- 8) Objekt SO 04 přístupová chodba bude realizován po polovinách její šířky k zajištění přístupu tělesně postižených osob na vozíčkách z jejich ubytovacích zařízení
- 9) Pro realizaci stavebních prací bude využívána převážně doba kdy ve výrobním objektu nebu-

# PROJEKT

2010

Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika  
telefon: 596 693 711, FAX: 596 693 728, E-mail: projekt2010@projekt2010.cz, www.projekt2010.cz

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Strana 2/2

dou probíhat montážní práce s využitím doby, kdy se v objektu nebude pracovat o sobotách a nedělích. V tyto dny budou prováděny převážně práce uvnitř objektů s omezením prací s větším hlukovým zatížením (bourání, sekání, apod.)

- 10) Stavbu bude nutno projekčně připravit tak, aby bylo možno provádět jednotlivé dílčí práce nezávisle na provozu stávajících objektů hlavně v části energetických rozvodů
- 11) Byla provedená pochůzka po staveništi uvnitř objektů i na venkovních plochách pro přípravu organizace výstavby

Zapsal: Ing. Kazický

Datum: 6.5.2014

Podpis: