




























ID		Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2	Půlrok 1, 2013					Půlrok 2, 2013					Půlrok 1, 2014					Půlrok 2, 2014					Půlrok 1,								
						P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	
1		CELKOVÝ ČAS	580 dny	1.1. 13	23.3. 15																														
2		Projektová příprava	285 dny	1.1. 13	3.2. 14																														
3		Výběrové řízení na projektanta	25 týdnů	1.1. 13	24.6. 13																														
4		projektová příprava SP	14 týdnů	1.1. 13	8.4. 13	 																													
5		Stavební povolení (případně sloučené s ÚŘ)	16 týdnů	9.4. 13	29.7. 13	 																													
6		Projektová příprava TD	8 týdnů	18.6. 13	12.8. 13	  																													
7		Výběrové řízení na zhotovitele	25 týdnů	13.8. 13	3.2. 14	 																													
8		Realizace stavby	295 dny	4.2. 14	23.3. 15																														
9		Projekt pro provedení stavby	12 týdnů	4.2. 14	28.4. 14	 																													
10		Přípravná fáze reailzace, demolice	10 týdnů	25.3. 14	2.6. 14	  																													
11		Hrubá stavba	22 týdnů	3.6. 14	3.11. 14	 																													
12		Technologie	12 týdnů	7.10. 14	29.12. 14	  																													
13		Dokončovací práce, interiérové vybavení	12 týdnů	30.12. 14	23.3. 15	 																													

Projekt: 211-2A-HMG_realizaceB
Datum: 5.3. 12

Úkol




Milník



Vnější úkoly



Rozdělení



Souhrnný



Vnější milník



Průběh



Souhrn projektu



Konečný termín

