

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřené dne 7. 7. 2014 mezi smluvními stranami

### Česká republika - Úřad práce České republiky

se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00, Praha 7

zastoupený: PhDr. Kateřinou Sadílkovou, MBA, pověřenou řízením UP ČR

osoba oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech technických: PhDr. Dana Miškovičová, ředitelka KoP Klatovy

IČ: 72496991

DIČ: CZ72496991

(dále jen objednatel)

### MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., odštěpný závod Plzeň

Sídlo: V Úhlu 37/11, 32100, Plzeň-Litice

IČ: 263 85 759

DIČ: CZ26385759

Zastoupený ve věcech smluvních: Michalem Fictumem – vedoucí o.z. Plzeň

ve věcech technických: Michal Fictum, Ing. Jaroslav Baxa, Jaroslav Švůgr, Radek Švůgr

společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196901

(dále jen zhotovitel)

### Preambule

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 7. 7. 2014 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na opravě budovy Úřadu práce ČR, Voříškova 825/3, Klatovy (dále jen „Smlouva o dílo“).

Předmětem dodatku je prodloužení termínu dodání díla. Důvody pro prodloužení termínu dodání díla jsou následující:

- a) ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 nebyl objednatelem dokončen schvalovací proces dodatečných prací nezbytných pro dokončení předmětu smlouvy o dílo, specifikovaných ve změnových listech č. 13.2, 14.2. a 15.2., včetně řešení dodávky atypických dveří,
- b) ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 nebyl objednatelem dokončen schvalovací proces prací nezbytných pro dokončení předmětu smlouvy o dílo, podložených změnovým listem č. 3, který byl předmětem znaleckého zkoumání v souladu s čl. 7.3 smlouvy o dílo (znalecký posudek vyhotoven dne 23. 4. 2015).

S ohledem na práce, které budou muset být ještě dokončeny, se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu, který je součástí tohoto dodatku a nahrazuje dosavadní harmonogram, který tvořil přílohu č. 2 uzavřené smlouvy i dodatku č. 1.

A) Z uvedených důvodů se uzavřená smlouva o dílo mění takto:

V článku 5 se mění ustanovení 5.1 takto:

„5.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo Objednateli v termínu nejpozději do 31. 8. 2015. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení stavebních prací.“

Smluvní strany uvádějí, že se dohodly na aktualizovaném harmonogramu, který je součástí tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu smlouvy o dílo.

Podpisem tohoto dodatku č. 2 objednatel dává zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel neobjednával žádné vnitřní dveře a jejich montáž nerealizoval až do doby dokončení procesu změny řešení dodávky atypických dveří. Pokyn se týká i vnitřních dveří, kterých se změna řešení dodávky atypických dveří nedotkne. Nedojde-li k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, kterým bude upravena specifikace a rozsah dodávaných vnitřních dveří nejpozději do 15. 6. 2015, prodlužuje se termín dokončení díla dle článku 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku č. 2 o dobu (dny), která činí rozdíl mezi datem uzavření dodatku upravujícím změnu řešení dodávky atypických dveří a datem 15. 6. 2015.

B) Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 výtiscích, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 4 objednatel.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 2 je jim jasný a srozumitelný, je projevem vůle a není uzavírán v tísní nebo pod nátlakem, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 2:  
Aktualizovaný harmonogram

v KLATOVECH dne 29. 05. 2015

*Michal Fictum, za zák. porčí.*

Česká republika – Úřad práce  
PhDr. Kateřina Sadílková, MBA  
pověřená řízením ÚP ČR



v PLZNI dne 26.5.2015

*Michal Fictum*  
MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.  
stavitelství  
odšlepný závod Plzeň  
V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň - Litice  
IČO: 263 85 758 Tel./Fax: 377 028 417  
Michal Fictum – vedoucí o.z. Plzeň