

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 7. 8. 2014
podle zákona č. 89/2012 Sb.

Česká republika - Úřad práce České republiky

se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,
jednající Ing. Kamilem Řezníčkem, ředitelem krajské pobočky Úřadu práce v Karlových Varech
osoba oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Jiránek, tel.:
950 125 310, 607 657 898
IČ: 72496991
DIČ: CZ72496991
(dále jen objednatel)

a

ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Sídlo: Svatava č. p. 255, 35703 Svatava
IČ: 18 24 86 75
zastoupený: Vladislavem Štěpánovským, jednatelem společnosti
společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 1339.
(dále jen zhotovitel)

Článek 1. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku je úprava výše uvedené smlouvy o dílo spočívající ve změně rozsahu prováděných stavebních prací na opravě budovy Úřadu práce, Jednoty 654, Sokolov (dále jen dílo).
- 1.2 Změna vychází ze zjištění odpadnutí potřeby sjednaných prací (méněpráce), jejichž přesný rozsah spočívá v neprovedení následujících prací:
 - Přemístění kabelových tras UPC a ČD Matika
 - Dodání systémové krabice projektoru
 - Dodávka a montáž akusticky pohltivých desek na zadní stěně sálu včetně předsazené SDK stěny a podkladní konstrukce
 - Dodávky několika plánovaných komponentů VZT rozvodů

Současně je pak změna též důsledkem zjištěné potřeby provedení dodatečných prací (víceprací), jejichž realizaci nemohl objednatel (zadavatel) předvídat, pročež se smluvní strany dohodly na rozšíření díla o práce spočívající v:

- odtěžení zeminy pro provedení sanace pláně parkoviště
- zabezpečení úpravy projektové dokumentace pro provrtání vazníků původní stropní konstrukce zasedacího sálu včetně vyjádření statika, osazení a vlepení

ocelových chrániček, následná montáž vzduchotechniky.

- doplnění instalačních krabic a dodatečné kabeláže silnoproudu potřebné pro vyhřívání okapů pro jeho připojení na síť elektrické energie
- doplnění rozvodů audiokabelů, strukturované kabeláže a silových rozvodů včetně zpětné montáže veškerých komponentů audiotechniky (osazené reproduktory, zesilovač, mikrofony a mixážní pult), propojení tlumočnických kabin s audiorozvodem
- zabezpečení propojení dataprojektorů pro připojení na 1 zdroj signálu
- přizpůsobení vjezdového zařízení k systému Intercom, doplnění kabeláže
- řešení kolize rozvodu ÚT v suterénu s rozvodem vzduchotechniky
- úprava venkovního schodiště (řešení výškových rozdílů)
- zasekání a přeložení kabelů ve 2. NP a s tím související demontáž starých a montáž nových vnitřních parapetů
- přídatná montáž SDK modulu pro vyrovnání vertikálních rozdílů bočních stěn 1.NP a 2.NP na straně vnitřního schodiště
- dodávka a montáž nových dřevěných madel na vnitřním schodišti a na vnitřní nájezdové rampě
- úpravy a rozšíření instalace elektronické zabezpečovací signalizace
- vyjmutí dřevěných latí na schodových stupních v zasedacím sále a zabetonování vzniklých otvorů
- doplnění předepsané skladby vrstev příjezdové cesty na parkoviště pro položení indukčních smyček vjezdového systému v ložné vrstvě asfaltu
- přeložka kabelů pod nově budovaným parkovištěm - ochrana kabelů ČD telematika a Netline, jejich měření před překládkou a po ní,
- zabezpečení přeložky kabelů UPC
- změna řešení detailu provedení akustického podhledu na zadní stěně hlavního sálu
- oprava kanalizační šachty pro odvod dešťové vody z parkoviště
- výměna lampy pro osvětlení plochy před garážemi
- realizace bočního splachování na WC pro osoby se zdravotním postižením podle požadavku stavebního povolení

Podrobnosti, včetně položkového rozpočtu, jsou uvedeny v příloze k tomuto dodatku.

1.3 V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. 6 bod 6.2 smlouvy o dílo, jenž bude nadále tohoto znění:

6.2 Cena díla je stanovena podle cenové nabídky zhotovitele, její aktuální výše 8 252 154,07 Kč bez DPH je určena smlouvou o dílo ve znění dodatku č. 5 (resp. dodatku č. 4, když dodatkem č. 5 se cena díla neměnila). Cena za výše uvedené vícepráce činí 839 389,- Kč bez DPH. Současně platí, že rozsah díla se snižuje o méněpráce a tedy i cena díla se snižuje o jejich hodnotu, která činí 82 054,- Kč bez DPH. Celková cena díla tedy činí 9 009 489, 07 Kč bez DPH.

1.4 Tento dodatek je uzavírán v návaznosti na postup podle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1.5 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

1.6 Tento dodatek je sepsán v 6 výtiscích, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo:

1. Vyjádření generálního projektanta
2. Položkový rozpočet víceprací
3. Položkový rozpočet méněprací

v K.VARECH dne 3.4.2015

v K.VARECH dne 3.4.2015


objednatel


zhotovitel



ISSO - Inženýrské
stavby
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675

