

# Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 28. 5. 2018

dle § 1724 – 1766 a § 2586 – 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** **ČR - Státní úřad inspekce práce**  
 adresa: Kolářská 451/13, 746 01 Opava  
 zastoupený: **Mgr. Ing. Rudolf Hahn** – generální inspektor  
 IČ: 750 46 962  
 DIČ: CZ750 46 962  
 daňový režim: neplátce DPH  
 bankovní spojení: Česká národní banka  
 č. účtu: 1024821/0710  
 kontaktní e-mail: [opava@suip.cz](mailto:opava@suip.cz)  
 osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:  
**Ing. František Jirota**  
**Miluše Křehlová - inspektor stavebnictví**  
**Technický dozor stavebníka: Ing. Martin Souček**

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **VOBAS s.r.o.**  
 zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 16666  
 adresa: Prokopa Holého 2005, 434 01 Most  
 korespondenční adresa: Prokopa Holého 2005, 434 01 Most  
 zastoupený: Ing. Pavel Vomáčka  
 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Vomáčka  
 IČ: 25417045  
 DIČ: CZ25417045  
 bankovní spojení: KB – a.s. pobočka Most  
 č. účtu: 27-7665580267/0100  
 kontaktní e-mail: [vobas@volny.cz](mailto:vobas@volny.cz)  
 (dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na základě vzniklých víceprací (a též i méněprací) na níže uvedených změnách:

- I. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3 Termíny a místo plnění bodu 3.2.2 z důvodů vzniklých víceprací, které byly nutné realizovat k navazující stavební činnosti vedoucí k dokončení požadovaného díla, a to tak, že původní text: „3.2.2. Termín dokončení celého díla je stanoven nejpozději **do 6 měsíců** od data předání a převzetí staveniště. Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení.“ se nahrazuje novým:
- 3.2.2. Termín dokončení celého díla je na základě vzniklých víceprací, které vznikly převážně v důsledku nepředvídatelných okolností, stanoven tak, že požadované dílo se všemi nově vzniklými vícepracemi bude předáno nejpozději do termínu 29. 3. 2019.

- II. Smluvní strany se z důvodů vzniklých víceprací (a též i méněprací), tzn. na základě čl. 4 odst. 4.3.2. písm. b) Smlouvy, které byly nutné realizovat k navazující stavební činnosti vedoucí k dokončení požadovaného díla, dohodly na změně čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny bodu 4. 1.1., a to tak, že původní text: „4.1.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně:

Cena díla bez DPH	<b>7.232.421,40 Kč</b>
DPH 21 %	1.518.808,00 Kč
Cena díla včetně DPH	<b>8.751.229,00 Kč.</b> “ se nahrazuje novým:

„4.1.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně:

Cena díla bez DPH	7.725.334,10 Kč
DPH 21 %	1.622.320,16 Kč
Cena díla včetně DPH	<b>9.347.654,26 Kč.</b> “

- III. Pro přehlednost se níže uvádí výpočet celkové ceny méněprací a celkové ceny víceprací, jež na základě výše uvedeného čl. II. tohoto dodatku změnila bod 4.1.1 smlouvy.

**Méněpráce**

Cena díla bez DPH	<b>339.585,49 Kč</b>
DPH 21 %	71.312,95 Kč
Cena díla včetně DPH	<b>410.898,44 Kč</b>

**Vícepráce**

Cena díla bez DPH	<b>832.498,19 Kč</b>
DPH 21 %	174.824,62 Kč
Cena díla včetně DPH	<b>1.007.322,81 Kč</b>

- IV. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo (Smlouvy) přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- V. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- VI. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 28. 5. 2018 (Smlouvy) zůstávají beze změn.

Příloha:


Harmonogram stavebních a montážních prací s termínem dokončení 29. 3. 2019

**VOBAS s.r.o.**  
Protopa Holého 2005  
141 01 Most  
IČ: 254 17 045, DIČ: CZ25417045  
tel.: 417 638 958

Za Zhotovitele

Ing. Pavel Vomáčka  
jednatel firmy

V Mostě dne 25. 1 ..... 2019



Za Objednatele

Mgr. Ing. Rudolf Hahn  
generální inspektor  
Státního úřadu inspekce práce

**30 -01- 2019**  
V Opavě dne ..... 2019



