

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele 1354/13
č. smlouvy objednatele 23-231-59/13

Smluvní strany

Objednatel: **ČR - Česká správa sociálního zabezpečení**
 sídlo: Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5
 IČO: 0000 6963
 statutární zástupce: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ
 osoba oprávněná jednat jménem objednatele: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
 bank. spojení: ČNB Praha
 číslo účtu: 10006/127 001/0710
 ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
 telefon: 257 062 669
 e-mail: stanislav.stehlik@cssz.cz
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Pavel Filipovský, odd. realizace investic, oprav a centrálních nákupů
 telefon: 257 063 080
 e-mail: pavel.filipovsky@cssz.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STATING s.r.o.**
 sídlo: Pardubická 861/75a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
 IČO: 259 63 864
 DIČ: CZ 25963864
 zastoupení: Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka 17922
 bank. spojení: KB a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí
 číslo účtu: 27-0816540237/0100
 ID datové schránky: 2kv387x
 zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Hurych, Ing. Pavel Hurych
 zastoupení ve věcech technických: Tomáš Hudec
 zastoupení ve věcech finančních: Ing. Pavel Hurych
 každá z pověřených osob zastupuje zhotovitele v uvedeném rozsahu samostatně
 telefon: 494 321 231
 e-mail: hurych@stating.cz

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě jako „strana“/„smluvní strana“ a společně jako „strany“/„smluvní strany“

I.

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 29. 1. 2014 smlouvu o dílo č. smlouvy zhotovitele 1354/13, č. smlouvy objednatele 23-231-59/13 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavebních prací pro realizaci stavby: **„OSSZ Ústí nad Orlicí – Energetické úspory zateplením obvodového pláště“ (ident. číslo SMVS 113V22200451), spočívající v provedení zateplovacího systému, výměně stávajících dřevěných oken za nová plastová okna a izolace souvisejících prvků a konstrukcí, výměnu vchodových dveří a další drobné úpravy.**
2. Vzhledem k tomu, že po zahájení stavebních prací byly zjištěny některé nové skutečnosti, bylo na jejich základě nutné provést dílčí změny a upřesnění stavebního položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 3 smlouvy. Zejména se jedná o změny stavebních prací u vstupního portálu a fasády nad hlavním vstupem, vnějších parapetů, dešťových svodů, žlabů a oplechování římsy, mříží oken v suterénu (1. PP) a upřesnění ploch budovy pro zateplení kontaktním zateplovacím systémem. Zejména s ohledem na tyto změny se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) k uvedené smlouvě.
3. V rámci tohoto dodatku se strany dohodly na provedení zápočtu ceny za práce, jež je nutno provést tzv. „vícepráce“ oproti ceně prací, které nebudou provedeny tzv. „méněpráce“.
4. Cena díla uvedená v čl. 3 odst. 3. 1. smlouvy zůstává beze změny.
5. Přesná specifikace změn stavebních prací je uvedena v příloze č. 4 – Stavební rozpočet - změnový list, tohoto dodatku.
6. Předmětem tohoto dodatku jsou níže uvedené změny textu smlouvy, resp. změny příloh č. 1, 2, 3 smlouvy.

II.

1. V čl. 1 smlouvy se odstavec 1.4 ruší a nahrazuje se zněním:
„1.4 Zhotovitel sděluje, že následující část díla: okna + vnější dveře, jejíž plnění v rámci provádění díla přesahuje 10% výše ceny díla, bude provádět následující subdodavatel: SAMAT, spol. s r. o., se sídlem Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou. Identifikační údaje subdodavatele jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy.“
2. Příloha č. 1 smlouvy – Čestné prohlášení o subdodavatelích se ruší a nahrazuje se zněním uvedeným v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Příloha č. 4. Stavební rozpočet vícepráce – méněpráce vymezuje změny, které nastaly v rámci tohoto dodatku, tedy započtení víceprací a méněprací a doplňuje přílohu č. 3 smlouvy.
4. Příloha č. 2 smlouvy – Harmonogram stavby se ruší a nahrazuje se zněním uvedeným v příloze č. 3 tohoto dodatku.
5. Příloha č. 5 tohoto dodatku - Plná moc subdodavatele se stává součástí smlouvy.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v 5 (pěti) stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 (dva) obdrží zhotovitel a 3 (tři) objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. 40020004/02

DODATEK č. 1

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 Přehled subdodavatelů
- Příloha č. 2 Změnový list – Finanční tok
- Příloha č. 3 Harmonogram stavby – aktualizace
- Příloha č. 4 Stavební rozpočet vícepráce – méněpráce
- Příloha č. 5 Plná moc subdodavatele

Objednatel: CR – Česká správa sociálního zabezpečení
 sídlo: Křižná 129/3/25, 275 08 Praha 2
 IČO: 000 5963

V Praze dne1.1.-06-2014

V Kostelci nad Orlicí dne10-06-2014

Objednatel:

Ing. Stanislav Stehlík
ředitel odboru hospodářské správy

Zhotovitel:

Ing. Pavel Hurých
jedenatel
STATING®
 STATING s.r.o.
 Pardubická 861/75a
 500 04 Hradec Králové
 IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864

Zhotovitel: STATING s.r.o.
 sídlo: Pardubická 861/75a, Kukulny, 500 04 Hradec Králové
 IČO: 259 63 864
 DIČ: CZ 25963864
 zástupce: Ing. Pavel Hurých, jednatel
 zapřísávaný v obchodním rejstříku vedeném soudem v Hradci Králové v oddílu C, číslo 17922
 banka: spořitelna KB a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí
 číslo účtu: 27-0810540237/0100
 ID datové schránky: 256357x
 jednání ve všech smlouvách: Ing. Miroslav Hurých, Ing. Pavel Hurých
 jednání ve všech technických: Tomáš Hurlec
 jednání ve všech finančních: Ing. Pavel Hurých
 osoba z pověření osob zastupuje zhotovitele v uvedeném rozsahu samostatně
 telefon: 491 321 231
 e-mail: hurych@stating.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel souhlasí v tomto Dodatku č. 1 omezením smlouvy tím, že „strana“/„strany“ strany a „příloha“/„přílohy“/„přílohy“ strany

