

Návrh časového harmonogramu					Náklady v jednotlivých fázích				
Fáze		Varianta	A	B	C	Varianta	A	B	C
			Týdny				Kč		
1.	Výběrové řízení na projektanta		25	25	25		1 082 298 Kč	2 164 597 Kč	2 868 091 Kč
2.	Projektová příprava SP		12	14	16				
3.	Stavební povolení (případně sloučené s ÚŘ)		16	16	16				
4.	Projektová příprava TD		7	8	10				
5.	Výběrové řízení na zhotovitele		25	25	25				
	Přípravná fáze celkem (*)		270 prac. dnů	285 prac. dnů	305 prac. dnů		1 481 040 Kč	2 962 080 Kč	3 924 756 Kč
6.	Projekt pro provedení stavby		10	12	16		1 594 966 Kč	3 189 932 Kč	4 226 660 Kč
7.	Přípravná fáze reailzace, demolice		8	10	10				
8.	Hrubá stavba		18	22	24				
9.	Technologie		10	12	16				
10.	Interierové vybavení, dokončovací práce		10	12	14				
	Realizační fáze celkem (*)		255 prac. dnů	295 prac. dnů	355 prac. dnů		79 894 785 Kč	159 789 570 Kč	211 721 180 Kč
Celkové součty			525 prac. dnů	580 prac. dnů	660 prac. dnů		81 375 825 Kč	162 751 650 Kč	215 645 936 Kč

pozn. * Časové úseky jednotlivých fází se mohou překrývat, viz. jednotlivé HMG. Celkový čas není počtem.