



Harmonogram prací - ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy č. p. 4106

Strana 1/1
Změna 0
Identifikační číslo F-S-7/ 03/1
Účinnost od: 1.2.2006

Stavba: ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy č. p. 4106

Doba realizace Doba realizace 26 týdnů

Cena bez DPH 6 863 921,00 Kč

	říjen	listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				
	týden																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Předání staveniště																										
Bourání																										
Zemní práce																										
Základy																										
Svislé kce.																										
Vodorovné kce.																										
Omítky																										
KZS																										
Výměna oken																										
Izolace tepelné																										
Izolace proti vodě																										
Povlakové krytiny																										
ZTI																										
ÚT																										
Slaboproud																										
EL																										
VZT																										
Tesařské kce.																										
SDK																										
Klempířské kce.																										
Truhlářské kce.																										
Podlahy																										
Malby,nátěry																										
Kolaudace																										
Finanční plnění bez DPH	155 000 Kč	587 000 Kč				985 000 Kč				1 158 000 Kč				1 475 000 Kč				1 870 000 Kč				1 791 921 Kč				

v Obraně dne 10.10.2013

Ing. Petr Augusta
jednatel