

Dodatek 2 ke Smlouvě o dílo č. 2012/113V032003508/LN/ZS

na zhotovení stavby

„ÚP ČR – Louny - rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380“

uzavřené podle § 536 a následujících zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany I.

Objednatel

Název: Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem Karlovo náměstí 1359/1,
128 01 PRAHA 2

Jednající: Ing. Marie Bílková, generální ředitelka

Zastoupená: Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad Labem na základě pověření ze dne 15. listopadu 2011

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu: 37822411/0710

IČ: 724 96 991

DIČ: není plátce DPH

Telefon/Fax: 950 171 411/950 171 496

E-mail: podatelna@ul.mpsv.cz

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:
smluvních: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky
technických: Lidmila Komlóová, vedoucí referátu správy majetku a investic
technických: Ing. Vratislav Pražák, ředitel kontaktního pracoviště v Lounech

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Sídlo: 435 21 Obrnice 10

Doručovací adresa: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o., 435 21 Obrnice 10

Zastoupený: Romanem Kotlanem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komernční banka, a.s., Pobočka Most

Číslo účtu: 338 171 0287/0100

IČ: 250 14 111

DIČ: CZ25014111

Telefon/Fax: 476 118 090/476 119 090

E-mail: info@sosmost.cz

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Roman Kotlan, jednatel společnosti
technických: Ing. Petr Augusta, jednatel společnosti

Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Jméno, příjmení, titl.: Ing. Petr Augusta, jednatel společnosti

Telefon/Fax/E-mail: 777 765 000/476 118 090/info@sosmost.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále i SoD).

Účelem uzavření tohoto dodatku je vzájemné odsouhlasení některých změn dodávek a stavebních prací, které si vyžádala probíhající rekonstrukce objektu a které jsou pro řádné dokončení původního předmětu plnění specifikovaného v čl. III SoD nutné.

II.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 2 mění následující články Smlouvy o dílo ze dne 20.2.2013 takto:

1. V návaznosti na čl. V. a odst. 5.4 a 5.6 se předmět plnění týkající se stavebních prací mění o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku a je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Změnový list č. 2 obsahuje oceněný soupis dodávek a prací s uvedením jednotlivých položek víceprací a méněprací a odůvodnění změn dodávek a stavebních prací, které si rekonstrukce vyžádala.
2. V článku V. Cena v odst. 5.1 se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH navyšuje o částku 102.935,00 Kč ze změnového listu č. 2. DPH činí 21.617,00 Kč, celková cena se tedy zvyšuje o 124.552,00 Kč.

Celková cena díla dle předmětu tohoto je tedy ve výši:

Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla vč. DPH
5.791.791,00 Kč	1.216.276,00 Kč	7.008.067,00 Kč

Slovy: sedmmilionůosmtisícšedesátsedm korun českých

Členění nabídkové ceny dle platných účetních předpisů:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Stavební část	5.730.958,00 Kč	1.203.502,00 Kč	6.934.460,00 Kč
Stroje a zařízení (klimatizační jednotka)	60.833,00 Kč	12.774,00 Kč	73.607,00 Kč
Celkem	5.791.791,00 Kč	1.216.276,00 Kč	7.008.067,00 Kč

3. V článku IV doba plnění se mění odstavec 4.1 takto:

Zahájení prací: zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí staveniště.

Ukončení prací: 27 týdnů od účinnosti SoD (14. srpna 2013).

III.

Smluvní strany se dohodly, že dnem podpisu tohoto dodatku vstoupí v platnost a účinnost všechny změny smlouvy o dílo ze dne 20. 2.2013 dohodnuté v tomto dodatku. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.2.2013 a dodatku č. 1 ze dne 9.5.2013 zůstávají beze změn.

IV.


Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dodatek Smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení.


V Ústí nad Labem dne: 31.7.2013


V Obrnicích dne: 15.6.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel
Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Ústí nad Labem


Roman Kotlan, jednatel společnosti
Stavební a obchodní společnost Most
spol. s r.o.



Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111
435 21 Obrnice 10, TEL./FAX: 476 118 090
ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM
KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM
ODDÍL C. VLOŽKA 11573 ②

