

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 1.9.2014

Česká republika - Úřad práce České republiky

se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,

jednající Ing. Marií Bílkovou, generální ředitelkou

osoba oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

Ing. arch. Yvona Jungová, ředitelka krajské pobočky v Ostravě

osoba oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech technických:

Ing. Romana Fodorová, referent správy majetku a investic krajské pobočky v Ostravě

IČ: 72496991

DIČ: CZ72496991

(dále jen objednatel)

a

„Sdružení BDSTAV MORAVA – PROFSTAV – ÚP HAVÍŘOV“

se sídlem: Bruzovice 88, 739 36

vedoucí účastník sdružení:

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Sídlo:

Bruzovice 88, 739 36

IČ:

26807947

zastoupený:

Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou

společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25583

člen sdružení:

PROFSTAV s.r.o.

Sídlo:

Zářící 889, 739 21 Paskov

IČ:

28615735

DIČ:

CZ28615735

zastoupený:

Valérií Bartečkovou, jednatelkou

společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34845

(dále jen zhotovitel)

Preamble

Zhotovitel byl vybrán v zadávacím řízení veřejné zakázky na provedení projektu a následně stavebních prací. S ohledem na schvalovací procesy na straně zadavatele byla smlouva se zhotovitelem uzavřena až 1.9.2014, tedy po uplynutí lhůty vázanosti nabídkou.

Objednatel předal zhotoviteli veškeré dostupné podklady, nicméně po zahájení projektových prací se ukázalo, že pro některé detaily dokumentace pro provádění stavby nejsou dostačující. Po prověření na místě se ukázalo, že možností je provést některé bourací práce, které umožní zjistit detaily nezbytné pro vypracování dokumentace pro provádění stavby.

Zároveň s ohledem na blížící se zimní období, kdy nemusí být možné provádět stavební práce bez omezení, navrhl zhotovitel možnost provedení některých stavebních prací v předstihu – zateplení obvodového pláště budovy včetně výměny výplní otvorů a tuto možnost před uzavřením tohoto dodatku projednal s příslušným stavebním úřadem. Tímto bude možné dodržet závazný termín dokončení díla, neboť bez provedení zateplení obvodového pláště by nebylo možné provádět v zimním období stavební práce v interiéru tak, jak předpokládal harmonogram vypracovaný uchazečem jako součást nabídky.

Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na tom, že zhotovitel provede určité bourací práce stejně jako zateplení obvodového pláště budovy včetně výměny výplní otvorů v předstihu před vypracováním dokumentace pro provádění stavby a za tím účelem se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Tímto dodatkem nejsou nijak dotčena ujednání vztahující se k cenovým podmínkám smlouvy.

1. V čl. 8 se doplňuje nový bod 8.10 tohoto znění:
8.10 Cena za provedení bouracích prací dle technických podmínek zadávací dokumentace nezbytných pro vypracování dokumentace pro provádění stavby a zateplení obvodového pláště budovy včetně výměny výplní otvorů bude uhrazena jako součást stavebních prací podle bodu 8.2.(c), cena za související inženýrskou činnost bude uhrazena jako součást ceny za inženýrskou činnost podle bodu 8.2.(b).
2. V čl. 12 se nahrazuje bod 12.1 novým zněním takto:
12.1 Staveniště pro účely bouracích prací nezbytných pro vypracování dokumentace pro provádění stavby a zateplení obvodového pláště budovy včetně výměny výplní otvorů bude předáno v termínu dohodnutém smluvními stranami po předložení souhlasného vyjádření stavebního úřadu k ohlášení stavebních prací. Staveniště pro účely provedení stavebních prací bude předáno v termínu dohodnutém smluvními stranami po nabytí účinnosti dokumentu vydaného podle stavebního zákona k provedení stavebních prací (např. právní moc stavebního povolení, účinnost veřejnoprávní smlouvy, oznámení stavebního záměru autorizovaným inspektorem apod.).
3. V ostatním se smlouva o dílo nemění a zůstává nadále v platnosti.
4. Tento dodatek je sepsán v 6 výtiscích, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 4 vyhotovení zhotovitel.



v PRAZE dne 20 -10- 2014


v BRUZOVICÍCH dne 15 -10- 2014

Objednatel

Zhotovitel


Ing. Marie Bílková
generální ředitelka




Ing. Markéta Formánková
za „Sdružení BDSTAV MORAVA –
PROFSTAV – ÚP HAVÍŘOV“