

**Dodatek č. 4 ke**  
**Smlouvě o dílo č. 2015/013V032003901/DC-S**  
**na zhotovení stavby**

**„ÚP ČR – Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“**

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

**Smluvní strany I.**

**Objednatel**

Název: Česká republika - Úřad práce České republiky  
se sídlem Dobrovského 1278/25,  
170 00 PRAHA 7

Jednající: PhDr. Kateřina Sadílková, generální ředitelka ÚP ČR  
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad  
Labem dle platného podpisového řádu

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem  
Dvořákova 1609/18  
400 21 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem  
Číslo účtu: 37822411/0710  
IČ: 724 96 991  
DIČ: není plátce DPH  
Telefon/Fax: 950 171 411/950 171 496  
E-mail: [podatelna@ul.mpsv.cz](mailto:podatelna@ul.mpsv.cz)  
ID datové schránky: 6sbzpx5

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:  
smluvních: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky  
technických: Lidmila Komlóová, vedoucí oddělení majetku a investic  
technických: Jan Příbyl, oddělení majetku a investic

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel**

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD  
Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice  
Doručovací adresa: Zemská 259, 337 01 Ejpovice  
Zastoupený: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu  
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.  
Číslo účtu: 169818406/0600  
IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
Telefon/Fax: 377 669 931/377 669 932  
E-mail: [zps-zapad@swietelsky.cz](mailto:zps-zapad@swietelsky.cz)

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:  
smluvních: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu  
technických: Bc. Miroslav Moj

Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním  
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:  
Jméno, příjmení, titl.: Jaroslav Kroc  
Telefon/Fax/E-mail 377 669 931/377 669 932/ [zps-zapad@swietelsky.cz](mailto:zps-zapad@swietelsky.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento **dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo** (dále i SoD).

Účelem uzavření tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu plnění specifikovaného v čl. III SoD.

## II.

**Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění následující články Smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2015 (dále jen smlouva o dílo) takto:**

1. V návaznosti na čl. V. a odst. 5.4. se předmět díla týkající se stavebních prací mění o dodatečné stavební práce specifikované ve změnových listech ZL č. 22, 23, 24, 26 a 27. Souhrnné změnové listy s obsahem jednotlivých dodatečných prací tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Rozsah dodatečných stavebních prací je oceněn v Rekapitulaci VP a MP resp. v ZL 22, 23, 24, 26 a 27, soupisu prací a dodávek, které jsou přiloženy k jednotlivým změnovým listům.

### 2. Předmět dodatku č. 4 je:

#### 2.1 Rozsah plnění zakázky

Na základě požadavků objednatele došlo úpravě rozsahu veřejné zakázky. Jedná se o navýšení rozsahu díla o následující plnění – viz Příloha č. 1.

Cena dodatku č. 4 bez DPH: 2.363.615,82 Kč

Celková cena díla se tímto dodatkem mění z **76.597.045,38 Kč** na 78.960.661,20 Kč bez DPH což činí **95.542.400,05 Kč** vč. DPH

Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla vč. DPH
78.960.661,20 Kč	16.581.738,85 Kč	95.542.400,05 Kč

**Slovy: sedmdesátosmmilionůdevětsetšedesáttisícšestsetšedesátjedna korun českých bez DPH**

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo č **2015/013V032003901/DC-S**, která nejsou dodatkem č. 4 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - Změnové listy 22, 23, 24, 26 a 27 vč. oceněného soupisu dodávek, prací a služeb.
- 3.3. Tento dodatek č. 4 vstupuje v účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne: 14 -09- 2016

Za objednatele:

*V. S. Šlora*

Mgr. et Mgr. Radim Gabriel  
ředitel  
Úřad práce České republiky  
Krajská pobočka v Ústí nad Labem





V Plzni dne: 30 -09- 2016

Za zhotovitele:

*PK*  

SWISTELSKY s.r.o.  
stavěbní s.r.o.  
odštěpný závod, Pozemní stavby ZÁPAD, oblast Ústí nad Labem  
vedoucí odštěpného závodu  
ČR - 400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 480 35 599; DIČ: CZ480 35 599

*PK*

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL 22	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:		
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část - elektro silnoproud	Číslo objektu:		
Část:	ELEKTRO - silnoproud			
<b>Popis změny:</b> Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, bez DPH	6 890 515,06		
	cena díla vč. ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 celkem bez DPH	76 597 045,38		
	změna ceny v důsledku ZL č.22 bez DPH	1 126 687,54	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č.22 celkem bez DPH	77 723 732,92		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.22			
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:		
		Lhůta na schválení		
Vyřízení objednatele:	BET PŘIPOMÍNEK	Datum/Podpis	14-09-2016	
Vyřízení projektanta:		Datum/Podpis	14-09-2016	
Vyřízení zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis		
Vyřízení účastníků řízení:		Datum/Podpis	14-09-2016	
<b>Závěrečné stanovisko:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>  <b>SWIETELSKY</b> ① stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZÁFAD, oblast Ústí nad Labem Datum ČR - 400 01 Ústí nad Labem, Bechyňova 13 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599		<b>Za objednatele:</b>  <b>ÚŘAD PRÁCE ČR</b> krajská pobočka v Ústí nad Labem Datum 14-09-2016		
<b>Poznámky, seznam příloh:</b> Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 22 - 1x položkový rozpočet				



ZL\_č. 22

Stavba: 013V01200 3901 - ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budov U Plovárny 1190/14

Objekt: ZL\_č.22 Elektro silnoproud

Místo: Děčín

Datum:

Objednatel: ČR - Úřad práce České republiky

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Plzeň

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 100 280,80

2) Ostatní náklady

26 406,74

Celkové náklady za stavbu ZL\_č. 22

1 126 687,54

1) Náklady z rozpočtu



Poř.	Položka	ZL_č. 22 Elektro silnoproud	množství dle VV	množství dle PD a skutečnosti	Rozdíl	m.j.	Cena_m.j.	Odpočet 10% u nových položek	Celkem
		<b>Nabídková kalkulace položek celkem</b>							<b>1 100 280,80</b>
		<b>Změna VV v kabeláži</b>							<b>1 071 989,75</b>
154 174	210800101	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 2x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	520	630	110	m	12,38	12,38	1 361,80
155 175	341110051	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2Ax 1,5 (CYKY-O 2X1,5) mm2	520	630	110	m	6,11	6,11	672,10
156 176	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	7555	13100	5545	m	16,50	16,50	91 492,50
157	341110303	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5) mm2	7350	12250	4900	m	8,66	8,66	42 434,00
158 178	341110308	kabel silový s Cu jádrem CHKE-V 3JX1,5	205	850	645	m	25,00	25,00	16 125,00
159 179	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	20850	32620	11770	m	16,50	16,50	194 205,00
160 180	341110361	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5) mm2	19700	30640	10940	m	13,78	13,78	150 753,20
161 181	341110368	kabel silový s Cu jádrem CHKE-V 3JX2,5	1150	1980	830	m	29,04	29,04	24 103,20
162 182	210800107	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně	437	587	150	m	24,75	24,75	3 712,50
163	341110421	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx 4 (CYKY-J 3X4) mm2	42	42	0	m	23,35	23,35	0,00
164 183	341110428	kabel silový s Cu jádrem CHKE-V 3JX4	395	545	150	m	50,99	50,99	7 648,50
165	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	105	137	32	m	20,63	20,63	660,16
166	341110941	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx 2,5 (CYKY-J 5X2,5) mm2	105	137	32	m	22,28	22,28	712,96
167	210800117	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně	315	801	486	m	24,75	24,75	12 028,50
168	341110981	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx 4 (CYKY-J 5X4) mm2	215	545	330	m	37,13	37,13	12 252,90
169	341111001	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx 6 (CYKY-J 5X6) mm2	100	256	156	m	55,28	55,28	8 623,88
170	210800548	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 10 mm2 uložených pevně	465	590	125	m	12,38	12,38	1 547,50
171	341421580	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2	465	590	125	m	21,86	21,86	2 732,50
172	210800549	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 16 mm2 uložených pevně	950	1580	630	m	16,50	16,50	10 395,00
173	341421590	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	950	1580	630	m	38,78	38,78	24 431,40
184	210810008	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x6 mm2 uložených volně	18	127	109	m	24,75	24,75	2 697,75
185	341110488	kabel silový s Cu jádrem CHKE-V 3JX6	18	127	109	m	88,03	88,03	9 595,27
186	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	325	503	178	m	24,75	24,75	4 405,50
187	341110761	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx10 (CYKY-J 4X10) mm2	325	503	178	m	72,85	72,85	12 967,30
188	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	285	490	205	m	28,88	28,88	5 920,40
189	341110801	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16) mm2	285	490	205	m	116,74	116,74	23 931,70
190	341110801	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených volně	480	1054	574	m	28,88	28,88	16 577,12
191	341110981	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx 4 (CYKY-J 5X4) mm2	330	670	340	m	37,13	37,13	12 624,20
192	341111001	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx 6 (CYKY-J 5X6) mm2	115	305	190	m	55,28	55,28	10 503,20
193	341111008	kabel silový s Cu jádrem CHKE-V 5JX4	35	79	44	m	113,52	113,52	4 994,88
194	210810089	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kv 4x25 mm2 uložených volně	70	93	23	m	37,13	37,13	853,99
195	341116100	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2	70	93	23	m	195,03	195,03	4 485,69
196	210810094	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kv 3x120+50 mm2 uložených volně	28	52	24	m	99,00	99,00	2 376,00
197	341116551	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x120+50 mm2	28	52	24	m	855,36	855,36	20 528,64
198	21080202	Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al fólií 4x1 mm uložených volně	15	34	19	m	8,28	8,28	157,32
199	341215501	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm	15	34	19	m	9,90	9,90	188,10

170	210800548	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 10 mm2 uložených pevně	0	350	350	m	12,38	12,38	4 333,00
170a		vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2	0	350	350	m	13,50	12,15	4 252,50
200	210950101	Označovací štítek na kabel	1186	683	503	ks	4,13	4,13	2 077,39
	74580000 R	Montáž přičítka pro kabely s požární odolností	0	3480	3480	ks	28,00	25,20	87 696,00
	54800000R	nehořlavá přičítka OBO 733/14-16 včetně upevňovacího materiálu	0	3480	3480	ks	37,00	33,30	115 884,00
216	460680581	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	4291	5491	1200	m	37,13	37,13	44 556,00
217	460680582	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	3400	4750	1350	m	41,25	41,25	55 687,50
219	460680583	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	1850	2280	430	m	43,73	43,73	18 803,90
		<b>Elektroinstalace pro fotobuňky</b>							<b>20 820,64</b>
	210860202	Montáž měděných kabelů JYTY s Al folií 2x1 mm		240,00		m	14,99	13,49	3 237,84
	341215501	kabel JYTY 2x1 mm		240,00		m	14,95	13,46	3 229,20
11	210950101	Označovací štítek na kabel		50,00		ks	4,13	4,13	206,50
	97733000R	Drážkování ve zdivu		240,000		m	23,00	20,70	4 968,00
12	460680452	Výsekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm		17,00		ks	28,05	28,05	476,85
	3457000R	Rozvodnice		17,00		ks	259,00	233,10	3 962,70
	21001000R	Montáž rozvodnic		17,00		ks	212,00	190,80	3 243,60
16	210100002	Ukončení vodičů		51,00		ks	21,45	21,45	1 093,95
17	345716899	Podružný materiál		1,00		ks	402,00	402,00	402,00
		<b>Změna ovládání osvětlení v kancelářích 2.NP - (26x)</b>							<b>7 470,41</b>
18	210800101	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL, CYKYL, CYKYL 2x1,5 mm2 uložených pod omítkou ve stěně		179,00		m	12,38	12,38	2 216,02
19	341110051	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2Ax 1,5 (CYKY-O 2X1,5) mm2		179,00		m	6,11	6,11	1 093,69
	97733000R	Drážkování ve zdivu		179,00		m	23,00	20,70	3 705,30
	345716899	Podružný materiál		1,00		ks	506,00	455,40	455,40

Červeně označené jednotkové ceny jsou dle SoD

## 2) Ostatní náklady

									<b>26 406,74</b>
		Ostatní náklady podle SoD 2,10%		2,10		%	1 100 280,80		23 105,90
		Ostatní náklady dle souhrnného listu SoD 0,30 %		0,30		%	1 100 280,80		3 300,84
		Celkem cena základní							1 126 687,54
		Celkem cena včetně DPH							1 383 291,92

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Číslo změnového listu	
		ZL 23	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:	
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část - Podlahové krytiny	Číslo objektu:	
Část:	Podlahové krytiny - navýšení výměr		
<b>Popis změny:</b> Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32	
	změna ceny v důsledku ZL č. 1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22 bez DPH	8 017 202,60	
	cena díla vč. ZL č. 1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22 celkem bez DPH	77 723 732,92	
	změna ceny v důsledku ZL č. 23 bez DPH	943 570,85	Příloha č./název položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č. 23 celkem bez DPH	78 667 303,77	
	termín dokončení		
	termín dokončení v důsledku ZL č. 23		
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:	
		Lhůta na schválení	
Vyřízení objednatel:	<i>Bez připomínek</i>	Datum/Podpis	<i>14 -09- 2016</i>
Vyřízení projektanta:		Datum/Podpis	14 -09- 2016
Vyřízení zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	
Vyřízení účastníků řízení:		Datum/Podpis	14 -09- 2016
<b>Závěrečné stanovisko:</b>			
Za zhotovitele:	 SWIETELSKY stavební g. r. o. odštěpný závod Pozemní stavby ZAPAV, oblasť Ústí nad Labem Datum: - 400 01 Ústí nad Labem, Beethovova 13 IČ: 460 35 590, DIČ: CZ460 35 599	Za objednatele:	 ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem Datum: 14 -09- 2016
<b>Poznámky, seznam příloh:</b> Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 23 - 1x položkový rozpočet			



## ZL č.23

Stavba: 013Y03200 3W01 - ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14  
**Objekt:** ZL\_č.23 ÚP Děčín - Podlahové krytiny - navýšení výměr  
 Místo: Děčín  
 Objednavatel: ČR - Úřad práce České republiky  
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Plzeň

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>921 455,91</b>
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>22 114,94</b>
<b>Celkové náklady za stavbu ZL_č.23</b>	<b>943 570,85</b>

### 1) Náklady z rozpočtu

Poř.	Položka	ZL_č.23 ÚP Děčín - Podlahové krytiny - navýšení výměr	m.j.	Množství dle VV	množství nové	Rozdíl	Cena_m.j.	Celkem cena nová
Nabídková kalkulace položek celkem ZL_č.23								921 455,91
		767 - Podlahy povtlakové						
533	776220110	Lepení podlahovin plastových na schodišťové stupně	m2	81,648	152,100	70,452	78,38	5 521,68
534	776220200	Lepení podlahovin plastových na schodišťové podstupnice	m2	46,656	86,910	40,254	70,13	2 822,81
535	284102450	krytina podlahová - pásy PVC, zátěžové třídy min. 32, tl. min. 2,5 mm, odolné proti bodovému zatížení - barevné provedení dle výběru investora	m2	153,965	286,81	132,85	193,88	25 755,32
536	776290010	Montáž plastové hrany na schodišťových stupních	m	233,280	313,000	79,720	37,13	2 959,61
537	283421640	schodová hrana, hliníková, šroubovací, opatřená protiskluzovými drážkami	m	268,272	360,00	91,73	129,53	11 881,07
538	776290100	Úprava podkladu na schodišťových stupních vysátím	m2	128,304	239,010	110,706	4,13	456,66
539	776290105	Úprava podkladu na schodišťových stupních vyrovnání stupnice tmelem	m2	128,304	239,010	110,706	37,13	4 109,96
540	246361100	tmel stěrkový	kg	384,912	718,730	333,818	42,08	14 045,39
541	776290115	Úprava podkladu na schodišťových stupních penetrací	m2	128,304	239,010	110,706	12,38	1 369,99
542	611552200	penetrace	kg	64,152	250,960	186,808	100,65	18 802,23
543	776411000	Lepení obvodových soklíků řezaných (koberec)	m	995,560	995,560	0,000	16,50	0,00
544	697510150	koberec zátěžový, výška vlasu min. 3 mm, celková výška min. 7 mm, zátěžové třídy min. 31 - barevné provedení dle výběru investora	m2	99,56	99,56	0,00	292,88	0,00
545	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	3 883,205	4 907,200	1 023,995	20,63	21 119,90
546	284110100	lišta speciální soklová, výšky min. 40mm, tl. min. 10 mm, barevné provedení dle výběru investora	m	4 077,365	4 077,365	0,000	73,43	0,00
547	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty (koberec)	m	995,560	995,560	0,000	16,50	0,00
548	697512040	Lišta koberecová ukončovací, š. min. 25mm	m	1 075,205	1 075,205	0,000	25,58	0,00
551	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	3 409,080	5 452,780	2 043,700	56,10	114 651,57
552	284102450	krytina podlahová - pásy PVC, zátěžové třídy min. 32, tl. min. 2,5 mm, odolné proti bodovému zatížení - barevné provedení dle výběru investora	m2	0,00	0,00	0,00	193,88	0,00
553	284122450	krytina podlahová - pásy PVC, třídy min. 32, tl. min. 2,5 mm, odolné proti bodovému zatížení - barevné provedení dle výběru investora	m2	3 920,44	6 270,70	2 350,26	193,88	455 656,66
554	776521230	Lepení povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých	m2	64,270	64,270	0,000	78,38	0,00
555	284102420	krytina podlahová - antistatický povrch s odporem 5x104 - 5x108 Ohmů, homogenní dlaždice PVC min., tl.2,5 mm třídy min. 32 - barevné provedení dle výběru investora	m2	73,91	73,91	0,00	703,73	0,00
556	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	532,670	532,670	0,000	49,50	0,00
557	697510150	koberec zátěžový, výška vlasu min. 3 mm, celková výška min. 7 mm, zátěžové třídy min. 31 - barevné provedení dle výběru investora	m2	612,57	612,57	0,00	115,50	0,00
558	776573111	Položení textilních rohoží čistících zón 2.01	m2	8,520	8,520	0,000	61,88	0,00
559	697521000	připraveného otvoru osazené Al rámem, odolnost min. proti vodě 4-5 IGO 405 E 01, proti pláni: 4 E IGO 405 X 12	m2	9,202	9,202	0,000	3 712,50	0,00
560	776573115	Osazení lišty k textilním rohožím	m	13,800	13,800	0,000	45,38	0,00
561	697521500	lišty - obvod	m	14,904	14,904	0,000	37,13	0,00
562	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	4 019,820	6 282,910	2 263,090	4,13	9 335,25
563	776590120	Úprava podkladu nášlapných ploch tmelením	m2	205,946	321,890	115,944	33,00	3 826,15



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo změnového listu

ZL 24

<b>STAVBA:</b>	<b>ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14</b>	Číslo stavby:	
<b>Stavební objekt/část stavby:</b>	Stavební část - Obklady a dlažby	Číslo objektu:	
<b>Část:</b>	Obklady a dlažby		

**Popis změny:**

Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).

**Zdůvodnění změny:**

<b>DOPAD:</b>	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č. 1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23 bez DPH	8 960 773,45		
	cena díla vč. ZL č. 1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23 celkem bez DPH	78 667 303,77		
	změna ceny v důsledku ZL č. 24 bez DPH	23 021,59	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č. 24 celkem bez DPH	78 690 325,36		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č. 24			

<b>Navrhovatel změny:</b>	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:	
		<b>Lhůta na schválení</b>	
<b>Vyřízení objednatel:</b>	BET PŘIPOČÍTEK	Datum/Podpis	14 -09- 2016 
<b>Vyřízení projektanta:</b>		Datum/Podpis	14 -09- 2016
<b>Vyřízení zhotovitele:</b>	Bez připomínek	Datum/Podpis	
<b>Vyřízení účastníků řízení:</b>		Datum/Podpis	14 -09- 2016

**Závěrečné stanovisko:**

<p><b>Za zhotovitele:</b></p> <div style="text-align: center;">   <b>SWIETELSKY</b>  <small>stavební s.r.o.</small>                  odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, oblast Ústí nad Labem                  ČR - 400 01 Ústí nad Labem, Beethovenova 13                  IČ: 480 85 599, DIČ: CZ480 85 599             </div> <p>Datum: 14 -09- 2016</p>	<p><b>Za objednatele:</b></p> <div style="text-align: center;">   <b>ÚŘAD PRÁCE ČR</b>                  krajská pobočka v Ústí nad Labem             </div> <p>Datum: 14 -09- 2016</p>
---	--

**Poznámky, seznam příloh:**

Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 24 - 1x položkový rozpočet