

**Dodatek č. 7 ke
Smlouvě o dílo č. 2015/013V032003501/DC-S,**

na zhotovení stavby

„ÚP ČR – Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“

uzavřená dne 19. 6. 2015 (dále též jen „SoD“)

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Smluvní strany I.

Objednatel

Název: Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem Dobrovského 1278/25,
170 00 PRAHA 7

Jednající: PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, generální ředitelka ÚP ČR
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad
Labem dle platného podpisového řádu

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 37822411/0710
IČ: 724 96 991
DIČ: není plátce DPH
Telefon/Fax: 950 171 411/950 171 496
E-mail: podatelna@ul.mpsv.cz
ID datové schránky: 6sbzpx5

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:
smluvních: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky
technických: Lidmila Komlóová, vedoucí oddělení majetku a investic
technických: Jan Příbyl, oddělení majetku a investic

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Doručovací adresa: Zemská 259, 337 01 Ejpovice
Zastoupený: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu Pozemní stavby ZÁPAD se sídlem:
Zemská 259, 337 01 Ejpovice, vedená u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn A
28045

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Číslo účtu: 169818406/0600
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Telefon/Fax: 377 669 931/377 669 932
E-mail: zps-zapad@swietelsky.cz

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu
technických: Bc. Miroslav Moj

Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Jméno, příjmení, titl.: Jaroslav Kroc
Telefon/Fax/E-mail 377 669 931/377 669 932/ zps-zapad@swietelsky.cz
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany zamýšlejí provést dodatečné stavební práce (vícepráce) v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 273 odst. 6 téhož zákona. Za tímto účelem uzavírají na základě vzájemné shody v souladu s čl. 17.3 SoD tento **dodatek č. 7 k SoD** (dále jen „dodatek“) v následujícím znění:

II.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění následující články SoD takto:

1. Změna předmětu díla – čl. II. odst. 2.1 a čl. III. odst. 3.1 SoD

V návaznosti na čl. V. a odst. 5.4. SoD se předmět díla týkající se stavebních prací, vymezený čl. II. Odst. 2.1 a čl. III. Odst. 3.1 SoD, mění o dodatečné stavební práce resp. méně práce specifikované ve změnových listech ZL č. 37, 38, 39 a 40. Souhrnné změnové listy s obsahem jednotlivých dodatečných prací resp. méně prací tvoří **přílohu** tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí SoD. Rozsah dodatečných stavebních prací resp. méně prací je oceněn v Rekapitulaci VP a MP resp. v ZL 37, 38, 39 a 40, soupisu prací a dodávek, které jsou přiloženy k jednotlivým změnovým listům.

2. Změna ceny díla vzhledem ke změně rozsahu veřejné zakázky – čl. V. odst. 5.1 SoD:

Na základě požadavků objednatele došlo úpravě rozsahu veřejné zakázky. Jedná se o navýšení rozsahu díla o následující plnění – viz Příloha č. 1.

Cena dodatku bez DPH: **3.361.499,46 Kč**

Celková cena díla se tímto dodatkem mění z **80.757.894,34 Kč** na **84.119.393,80 Kč** bez DPH což činí **101.784.466,50 Kč** vč. DPH.

Čl. V, odst. 5.1. SoD nově zní:

Celková cena díla dle předmětu této SoD včetně jejich dodatků je stanovena ve výši **84.119.393,80 Kč** bez DPH, což činí **101.784.466,50 Kč** vč. DPH

Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla vč. DPH
84.119.393,80 Kč	17.665.072,70 Kč	101.784.466,50 Kč

Slovy: osmdesátčtyřimiliónůstodevatenácttisíctřístadevadesáttřikorunčeskýchaosmdesáthaléřů bez DPH

3. Změna doby plnění – čl. IV. odst. 4.1

Lhůta pro dokončení stavebních prací se dodatkem č. 6 ze dne 11. 1. 2017 změnila z 18. 1. 2017 na **2. 5. 2017**. Smluvní strany předem uvedenou lhůtu pro dokončení stavebních prací a nahrazují ji lhůtou 15 týdnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

3. věta čl. IV. odst. 4.1 SoD nově zní:

Lhůta pro dokončení stavebních prací je prodloužena o 15 týdnů od podpisu tohoto dodatku tj, na 22. 8. 2017.

4. Změna platebních podmínek – čl. VI. odst. 6.11

Čl. VI. odst. 6.11. SoD nově zní:

Objednatel uhradí jednotlivé měsíční faktury až do vyčerpání celkové částky odpovídající 97% ceny díla vč. DPH. Zbývající částku, tj. 3% ceny díla vč. DPH, uhradí objednatel na základě konečné faktury, která může být vystavena až po vydání kolaudačního souhlasu.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo č 2015/013V032003901/DC-S, která nejsou dodatkem č. 7 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 5.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - Změnové listy 37, 38, 39 a 40 vč. oceněného soupisu dodávek, prací a služeb a příloha č. 2 – aktualizovaný časový harmonogram.
- 5.3. Tento dodatek č. 7 vstupuje v účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.4. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 5.5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne: 02 -05- 2017


V Plzni dne: 09 -05- 2017


Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
ředitel
Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Ústí nad Labem

.....
Ing. Petr Šolc
vedoucí odštěpného závodu



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu ZL 37	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny	Číslo stavby:		
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:		
Část:	Měření elektro			
Popis změny:				
Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).				
Zdůvodnění změny:				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36 bez DPH	11 051 364,02		
	cena díla vč. ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36 celkem bez DPH	80 757 894,34		
	změna ceny v důsledku ZL č.37 bez DPH	3 089 828,72	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č.37 celkem bez DPH	83 847 723,06		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.37			
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:		
		Lhůta na schválení		
Vyřízení objednatel:	<i>377 PŘIPOMÍNEK</i>	Datum/Podpis	<i>02-05-2017</i>	
Vyřízení projektanta:		Datum/Podpis	<i>02-05-2017</i>	
Vyřízení zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	<i>02-05-2017</i>	
Vyřízení účastníků řízení:	<i>SOUHLASÍM BEZ PŘÍPOMÍNEK</i>	Datum/Podpis	<i>02-05-2017</i>	
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
Datum :		Datum	<i>02-05-2017</i>	
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 37 - 1x položkový rozpočet				

ZL č.37

Stavba:

013V03200 3901 - ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14

Objekt: ZL č.41 Měření elektro

Místo: Děčín

Datum:

Objednavatel: ČR - Úřad práce české republiky

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Ejovice

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

3 017 410,86

2) Ostatní náklady

72 417,86

Celkové náklady za stavbu ZL č.41

3 089 828,72

1) Náklady z rozpočtu

Poř.	Položka	ZL č.41 Měření elektro	m.j	Množství	cena/m.j.	Celkem
Nabídková kalkulace položek celkem						3 017 410,86
1	311271014	Zdivo tl 200 mm z tvárníc vápenopískových plných na pero a drážku 7DF/200 lepených	m3	3,040	5 673,00	17 245,92
2	612131121a	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m2	30,400	34,65	1 053,36
3	612142001	Potažení vnitřních stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 2x 15,2 m2	m2	30,400	112,20	3 410,88
4	612311131	Vápenná omítka stuková jednovrstva vnitřních stěn nanášena ručně štuk	m2	30,400	98,18	2 984,67
5	727111425a	Prostupy s chráničkou stavební	ks	2,000	1 163,25	2 326,50
6	460_	Chránička	ks	2,000	152,00	304,00
7	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2,000	3 697,00	7 394,00
8	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus bez jejich dodání - PHP	ks	2,000	81,68	163,36
9	449325100	PHP CO2 hasicí schopnost 55B	ks	2,000	128,70	257,40
10	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	4,352	453,75	1 974,72
11	767_R	Exterierové dveře 1100/1970, jednokřídlé, otevírání pravé s větrací mřížkou 800x200 mm; RAL 7036, vč zárubně - Atyp	ks	1,000	28 374,00	28 374,00
12	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	15,200	61,05	927,96
13	997013121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 45 m	t	1,200	478,50	574,20
14	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,200	70,95	85,14
15	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se	t	1,200	167,48	200,98
16	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,800	435,75	9 935,10
17	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,200	1 072,50	1 287,00
18	6_102	Bourání překladu, pískovcového ostění, nové ostění a překladu, stupně, spárování, impregnace	m2	8,000	6 582,00	52 656,00
19	VN	Kabelové prostupy dělicími stěnami - chránička vč. osazení, utěsnění a spárování do otvoru, vč. vybourání, zazdění a začistění	ks	2,000	14 600,00	29 200,00
20	VN	Suchý transformátor 630kVA, 10.22/0,4kV	ks	1,00	635 600,00	635 600,00
21	VN	Nové přírodní pole rozvaděče RH + kompenzačně-dekompenzační jednotka EVD + propojení se stávajícím RH- úprava rozvaděče+RK rozvaděč	ks	1,00	443 240,00	443 240,00
22	VN	Rozvaděč VN ORMAZABAL, typ GAE 25 kV,630a, 1K-1M2-1TS	ks	1,00	1 138 799,00	1 138 799,00
23	VN	USM skříň	ks	1,00	12 513,00	12 513,00
24	VN	Podružný mater., montáž,kabely VN(22- AXEVCEY 1x240, 1x70, Cyky 3x185+95,7x1,5,3x2,5,zemnici mater., snímač teploty transf., pomocné ocel. nosné konstr. příp úpravy tras, zapojení, pomocné leš. kontr.,manipulace-jeřáby s dopravou, přesuny kapacit)	soubor	1,00	499 754,00	499 754,00
25	VN	Výměna jištění + přívody k pdrůžnému měření 50A	soubor	1,00	62 874,00	62 874,00
26	VN	Výměna stávající kabeláže- U vývodů pro R2.4 a R3.2 výměna kabeláže CYKY 4*16 za 4*25	bm	170,00	232,03	39 445,10
27	VN	Revize kabeláží	1,00	ks	35 000,00	35 000,00
28	766_0003	D+M dřevěné eurookno RAL, 1200x1500mm, Uw=1,2W/m2K, pol.č.03/OD	ks	-1,000	9 582,11	-9 582,11
29	766694112a	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	m	-1,100	132,83	-146,11
30	607941200	Deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,68 x 1 m	m	-1,100	132,83	-146,11
31	764226403	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Al plechu rš 250 mm	m	-1,100	268,27	-295,10
2) Ostatní náklady						72 417,86
		Ostatní náklady podle SoD 2,10%	2,10	%	30 174,11	63 365,63
		Ostatní náklady dle souhrnného listu SoD 0,30 %	0,30	%	30 174,11	9 052,23
Celkem cena základní						3 089 828,72
Celkem cena včetně DPH						3 738 692,75

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Číslo změnového listu	
		ZL_č. 38	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:	
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:	
Část:	ZL_č. 38 Systém vložek pro SGHK (systém generálního a hlavního klíče)		
Popis změny: Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).			
Zdůvodnění změny:			
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32	
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 bez DPH	14 141 192,74	
	cena díla vč. ZL_č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 celkem bez DPH	83 847 723,06	
	změna ceny v důsledku ZL č.37 bez DPH	281 344,00	Příloha č./název položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL_č.38 celkem bez DPH	84 129 067,06	
	termín dokončení		
	termín dokončení v důsledku ZL č.38		
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:	
		Lhůta na schválení	
Vyřídění objednatele:		Datum/Podpis	02-05-2017
Vyřídění projektanta:		Datum/Podpis	02-05-2017
Vyřídění zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	02-05-2017
Vyřídění účastníků řízení:		Datum/Podpis	02-05-2017
Závěrečné stanovisko:			
Za zhotovitele:	Za objednatele:	 ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem	
Datum:	Datum:	02-05-2017	
Poznámky, seznam příloh:			
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 38 - 1x položkový rozpočet			

ZL_č. 38

Stavba: 013V03200 2901 - ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy II.Pivárny 1190/14

Objekt: ZL_č. 38 Systém vložek pro SGHK (systém generálního a hlavního klíče)

Město: Děčín

Datum:

Objednavatel: ČR - Úřad práce české republiky

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Plzeň

Zpracovatel:


Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	274 750,00
2) Ostatní náklady	6 594,00
Celkové náklady za stavbu	281 344,00

1) Náklady z rozpočtu

Poř.	Položka	ZL_č. 38 Systém vložek pro SGHK (systém generálního a hlavního klíče)	Množství	m.j.	J. Cena	Celkem
Nabídková kalkulace položek celkem						274 750,00
1		Systém vložek pro SGHK (systém generálního a hlavního klíče s navýšením množství okruhů na 48 ks, celkovým počtem 279 hlavních klíčů a 361 ks vložek dle nového zadání	1,00	sada	398 500,00	398 500,00
2		Odpočet smluvního SGHK	1,00	sada	-123 750,00	-123 750,00

2) Ostatní náklady

3	Ostatní náklady podle SoD 2,10%	2,10	%	2 747,50	5 769,75
4	Ostatní náklady dle souhrnného listu SoD 0,30 %	0,30	%	2 747,50	824,25
	Celkem cena základní				281 344,00
	Celkem cena včetně DPH				340 426,24

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Číslo změnového listu ZL 39		
STAVBA:	UP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny	Číslo stavby:		
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:		
Část:	Hromosvody Atrium			
Popis změny:				
Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).				
Zdůvodnění změny:				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č. 1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,38 bez DPH	14 422 536,74		
	cena díla vč. ZL č. 1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,38 celkem bez DPH	84 129 067,06		
	změna ceny v důsledku ZL č.39 bez DPH	26 743,97	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č.39 celkem bez DPH	84 155 811,03		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.39	2.5.2017		
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:		
		Lhůta na schválení		
Vyjádření objednatele:	<i>Def. rozpočet</i>	Datum/Podpis	02 -05- 2017 02 -05- 2017	
Vyjádření projektanta:		Datum/Podpis	02 -05- 2017	
Vyjádření zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	02 -05- 2017	
Vyjádření účastníků řízení:		Datum/Podpis	02 -05- 2017	
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:	Za objednatele:			
Datum :	Datum	02 -05- 2017		
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 39 - 1x položkový rozpočet				

ZL č.39

Stavba: 01AV04/01-3901 - ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy II. Plužárný, 1190/14

Objekt: ZL č.39 Hromosvody Atrium

Místo: Děčín

Datum:

Objednatel: ČR - Úřad práce České republiky

Projektant:

Provozovatel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., o.z. Pozemní stavby ZÁPAD, Plzeň

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	26 117,16
2) Ostatní náklady	626,81
Celkové náklady za stavbu ZL č.39	26 743,97

1) Náklady z rozpočtu

Poř.	Položka	ZL č.39 Hromosvody Atrium	Množství	m.j.	oena/m.j.	Odpočet 10% u nových položek URS	Celkem
Nabídková kalkulace položek celkem							26 117,16
D7000 Elektroinstalace - Sílnoproud - Hromosvod, Uzemnění Atrium							
Hromosvod elektro							
210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm		50,00	m	24,75	24,75	1 237,50
354410730	drát průměr 10 mm FeZn (x1,05)		32,60	Kg	25,58	25,58	833,91
354411205	drát AISI prumer 8mm		6,50	kg	93,56	93,56	608,14
210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm		10,00	m	24,75	24,75	247,50
210220302	Montáž svorek hromosvodních typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby		16,000	ks	24,75	24,75	396,00
35442034R	Svorka uzemnění SZ nerez zkusební		16,000	ks	2,00	1,80	28,80
210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdíva		2,00	ks	107,25	107,25	214,50
354418310	úhelník ochranný OU 2,0 na ochranu svodu 2 m		2,00	ks	101,48	101,48	202,96
354418380	držák ochranného úhelníku do zdíva DOU FeZn		4,00	ks	14,03	14,03	56,12
210220101	Montáž hromosvodního vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm		6,00	ks	41,25	41,25	247,50
354414150	podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdíva 150 mm		6,00	ks	8,91	8,91	53,46
21022010R	Montáž hromosvodní podpěry svodu (není v ceníku, ani v rozpočtu)		6,00	ks	75,00	67,50	405,00
35441410R	Podpěra svodu PV 1p-30		6,00	ks	75,00	67,50	405,00
210220302	Montáž svorek hromosvodních typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby		36,00	ks	24,75	24,75	891,00
	svorka SR03		36,00	ks	35,20	31,68	1 140,48
013254000	Doplnění dokumentace skutečného provedení zařízení, prověření stáv., stavu, dopravné		1,00	ks	500,00	450,00	450,00
	Jimací tyč 2m průměr 28mm		14,00	ks	560,00	504,00	7 056,00
210220361	Montáž zemnicí tyče		14,00	ks	165,00	165,00	2 310,00
354420340	svorka uzemnění SZa nerez zkusební		36,00	ks	29,78	29,78	1 072,08
210220302	Montáž svorek hromosvodních typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby		2,00	ks	24,00	24,00	48,00
35441540r	Podpěra vedení PV17,hmožděnka,krytka		6,00	ks	50,50	45,45	272,70

Zemní práce

132102102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2	14,50	m3	543,00	488,70	7 086,15
460561801	Zásyp rýh nebo jam strojně bez ztuhnění ve volném terénu	14,50	m3	28,88	28,88	418,76
460620013	Provizorní úprava terénu se ztuhněním, v hornině tř 3	24,00	m2	18,15	18,15	435,60

2) Ostatní náklady

						626,81
	Ostatní náklady podle SoD 2,10%	2,10	%		261,17	548,46
	Ostatní náklady dle souhrnného listu SoD 0,30 %	0,30	%		261,17	78,35
	Celkem cena základní					626,81
	Celkem cena včetně DPH					758,44

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo změnového listu

ZL 40

STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny	Číslo stavby:
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:
Část:	Shrnovací stěny	

Popis změny:

Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).

Zdůvodnění změny:

DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,3 2,33,34,35,36,38,39 bez DPH	14 449 280,71		
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,3 1,32,33,34,35,36,38,39 celkem bez DPH	84 155 811,03		
	změna ceny v důsledku ZL č.40 bez DPH	-36 417,23	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.40 celkem bez DPH	84 119 393,80		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.40			

Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:	
		Lhůta na schválení	
Vyjádření objednatele:	BEZ PŘÍPOČTÍ MFK	Datum/Podpis	02-05-2017
Vyjádření projektanta:		Datum/Podpis	02-05-2017
Vyjádření zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	02-05-2017
Vyjádření účastníků řízení:		Datum/Podpis	02-05-2017

Závěrečné stanovisko:

Za zhotovitele:	Za objednatele:
Datum :	 ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem Datum 02-05-2017

Poznámky, seznam příloh:

Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 40 - 1x položkový rozpočet

ZL č.40

Stavba: 013V03200 3901 - ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14

Objekt: ZL č.40 Shrnovací stěny

Místo: Děčín

Datum:

Objednavatel: ČR - Úřad práce české republiky

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Plzeň

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-36 417,23

Celkové náklady za stavbu ZL č.XX **-36 417,23**

1) Náklady z rozpočtu

Poř.	Položka	ZL č.40 Shrnovací stěny	m.j	Množství	cena/m.j.	Celkem
Nabídková kalkulace položek celkem						-36 417,23
1	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 zavázání do stávajících konstrukcí	m2	3,300	480,98	1 587,23
2	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,320	112,20	821,30
3	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,320	98,18	424,14
	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m2	10,240	20,63	211,25
4	590514800	lišta rohová s tkaninou bal. 2,5 m	m2	11,200	6,85	76,72
6	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,320	20,63	89,12
7	766_D124a	Vnitřní shrnovací stěna 345/247 mm OZN 24Ta nově	ks	1,000	32 973,00	32 973,00
8	766_D124	Vnitřní shrnovací stěna 4600/2470 mm OZN 24T	ks	-1,000	35 475,00	-35 475,00
9	766_D123	Vnitřní shrnovací stěna 5400/2470 mm OZN 23T	ks	-1,000	37 125,00	-37 125,00
Celkem cena včetně DPH						-43 007,29